



Peter-Härtling-Gymnasium

STAATLICH ANERKANNTE PRIVATSCHULE NÜRTINGEN

PHG-Newsletter Juni 2019

Inhalt

1. Projekt „PHG wächst“ - Information Nr. 3	Seite 1 - 3
2. PHG-WLAN	Seite 4
3. Breite Palette	Seite 5
4. Auf dem Schirm	Seite 5 - 7
5. Zwischen den Abiturprüfungen	

1. Projekt „PHG wächst“ – Information Nr. 3 zum Kellerausbau

Die Arbeiten kommen gut voran, bisher haben alle Handwerker ihre Termine sehr genau eingehalten. In den Osterferien wurden plangemäß folgende Arbeiten durchgeführt:

- Rückbau von Kiosk und Hausmeister-Raum
- Sägen des Treppenlochs für die neue, zentrale Treppe ins Kellergeschoss
- Betonsägearbeiten zur Herstellung der restlichen Fenster- und Türöffnungen
- Öffnen der gesägten Fenster- und Türdurchbrüche
- Errichtung der Wände des neuen Hausmeister-Raums

Die Osterferien wurden außerdem genutzt, um die Arbeitssituation von Herrn Günther und Frau Hynek zu verbessern, die ja bisher ein Gemeinschaftsbüro genutzt haben, zeitweise zu dritt mit Hilfskräften. Der Raum wurde daher in zwei kleinere Einzelbüros aufgeteilt, so dass nun Telefonate und Gespräche möglich sind, ohne den anderen zu stören.

Zwischen den Oster- und Pfingstferien ruhte die Baustelle weitgehend, um Abiturprüfungen und Schulbetrieb nicht zu stören. In den Pfingstferien stehen nun vor allem folgende Arbeiten an:

- Rückbau des bisherigen Archivraums im Keller
- Rückbau des Magnesit-Estrichs im gesamten Keller

Nach den Pfingstferien beginnt dann der Innenausbau.

Mittlerweile steht der Eigentümer des Gebäudes (Fa. Jenisch) vor erheblichen, erwarteten Mehrkosten in Höhe von ca. 250 T€. Die größte Einzelposition stellt dabei der Rückbau des Magnesit-Estrichs im Keller (ca. 110 T€) dar. Weitere Gründe liegen z.B. im Mehraufwand bei Rohrverlegungen, zusätzlichen Entsorgungskosten, Zusatzwünschen des PHG (z.B. Kippflügel Fenster zur besseren Belüftung, Gestaltung der Außenanlage).



Auch war nun die Entscheidung zu treffen, ob die neue Toilettenanlage im Keller schon jetzt oder erst in ca. zwei Jahren eingebaut wird. Der Eigentümer wollte diese Entscheidung von der Kostenentwicklung des Bauvorhabens abhängig machen.

Wir haben uns nun mit dem Eigentümer auf folgende Lösung zur Kostenverteilung geeinigt:

1. Das PHG übernimmt die Kosten der weiteren Gestaltung der Außenanlage (Terrasse, Natursteinquader, Treppen, Rampe), ca. 40 T€.
2. Die Toilettenanlage wird sofort errichtet.
3. Die Miete für die neuen Räume im Keller bleibt wie bisher verhandelt (€ 11/qm).

Diese Lösung ist auch insofern naheliegend, da schon in der Vergangenheit die Gestaltung des Außenbereichs immer Sache des PHG war, zumal wir für den Außenbereich keine Miete zahlen.

Die Gestaltung des Außenbereichs soll im Wesentlichen durch Spenden finanziert werden. Hierzu werden wir Sie nach den Pfingstferien separat informieren.

W. Ruckdeschel

Information Nr. 1 zum Kellerausbau: siehe PHG-Newsletter Januar vom 01.02.2019.

Information Nr. 2 zum Kellerausbau: siehe PHG-Newsletter März vom 27.03.2019.

Kiosk hinter Staubschutzwand



Hier waren mal der Kiosk
und der Hausmeister-Raum



Zugang zur künftigen Kellertreppe und neuer Hausmeister-Raum



Betonsäge (unten), Öffnen des Tür-/Fensterelements zum Busbahnhof (rechts)



Innen- und Außenansicht nach den Osterferien



Teilung des Gemeinschaftsbüros
Günther / Hynek





2. Errichtung des PHG-WLANs

Im April wurden die Installationsarbeiten für die künftigen Lehrer- und Schüler-WLANs durchgeführt. Jedes Stockwerk verfügt nun über 2-3 Access Points, die für eine sehr gute Abdeckung in allen Räumen sorgen. Ganz herzlichen Dank an Herrn Ahr für die professionelle Planung und Durchführung sowie für die Bereitstellung des Materials. Vielen Dank auch an alle Helfer!

W. Ruckdeschel



3. Auf dem Schirm

„Wir haben es auf dem Schirm“ – unter diesem Motto liefen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 des PHGs auf dem diesjährigen Maientag.

Wie vorausschauend diese Themen war, zeigten die Wetterkapriolen der Maientagswoche. Am Samstagvormittag hatte Petrus allerdings ein Einsehen und die Schirme konnten als Sonnenschirme eingesetzt werden.

Für die Umsetzung ihres Mottos fertigten die Schülerinnen und Schüler im Kunstunterricht 102 kreative Schirme, die sie dem Maientagspublikum präsentierten.





4. Breite Palette

Unsere Bildungspartnerschaft mit der Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG trägt weitere Früchte. Am letzten Montag konnten einige unserer Schüler gemeinsam mit ihren Kunstlehrern eine Ausstellung mit ausgewählten Exponaten in den Schaufenstern der Volksbank aufbauen.

Diese Ausstellung können Sie nun bis zum 31.07.2019 besuchen. Es lohnt sich!

Im Rahmen des Sommerfestes am 23.07.2019 planen unsere Kunstlehrer und Schüler Führungen zu ihrer Ausstellung. Es lassen sich aber auch schon vorher, nach Rücksprache, Termine für kleinere Gruppen finden.

Fachschaft Bildende Kunst

P. S.: Der kleine Druckfehler im Flyer ist uns bereits aufgefallen



5. Zwischen den Abiturprüfungen

Nach dem Abitur ist vor dem Abitur – die schriftlichen Prüfungen sind rum, die mündlichen Prüfungen stehen noch an. Stichtag ist der 8. Juli und die SMV plant an diesem Abend eine große Sause der Oberstufe, um unsere Abiturienten gebührend zu entlassen.

Aber nicht nur unsere Abiturienten haben sich auf das Abitur vorbereitet, tatkräftige Unterstützung erhielten sie auch von ihren Eltern. Im Anschluss zeigen wir eine kleine Auswahl der kreativen Motivationshilfen unserer Eltern der Kursstufe 12. Die gesamte Ausstellung finden Sie im zweiten Stock unseres Schulgebäudes.

Liebe Eltern der Kursstufe 2,
damit haben Sie Geschichte geschrieben. Wir dürfen davon ausgehen, dass kein anderer Abitur-Jahrgang in Baden-Württemberg eine derartige Unterstützung seiner gesamten Elternschaft erhalten hat.

Die Prüfer



